

Protokoll

Titel / Thema des Meetings	
Beratung über den Stand der Planung und Durchführung des Radwegebaus Satow-Stäbelow	
Datum / Uhrzeit	Ort
04. April 2023 / 09:00 Uhr - 11:00 Uhr	Straßenbauamt Stralsund, Raum 272
Teilnehmer	
Peter Pfannkuchen, Straßenbauamt Stralsund Christine Koop, Straßenbauamt Stralsund Matthias Drese, Bürgermeister Satow Janine Weber, 1. stellv. Bürgermeisterin Satow Marco Schultz, 2. stellv. Bürgermeister Satow	

3. Bauabschnitt

Heiligenhagen-Anna-Luisenhof

- Baurecht erfolgt über den Verzicht auf Planfeststellung
- Unterlagen haben ausgelegt, die vom Bau betroffenen Grundstückseigentümer haben zugestimmt
- die Ausführungsunterlagen werden erarbeitet
- Geplanter Baubeginn für den Abschnitt ist im Herbst dieses Jahres ein Durchlassumbau in der Landstraße ist unter Vollsperrung durchzuführen, Umleitungen werden rechtzeitig bekannt gegeben

2. Bauabschnitt

Satow-Heiligenhagen

- Baurecht erfolgt über ein Planfeststellungsverfahren
- Problem ist nach wie vor der Grunderwerb
- die angedachte Umfahrung im Bereich Heiligenhagen Ausbau befindet sich noch in intensiver Abstimmung mit den betroffenen Grundstückseigentümern
- die Radwegführung ab dem Wokreter Weg bis einschließlich geplanten Kindergarten wurde geändert, der Radweg wird an die Landesstraße heran geführt, ggf. ist der Einbau von Stützen aufgrund der Topografie notwendig
- eine Trennung des Radweges in zwei Teilabschnitte ist aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht möglich.
 - Sichtmöglichkeit nicht gegeben
 - Bildung zweier verkehrswirksamer Abschnitte nicht möglich
- die Gemeinde erklärt sich bereit, bei den erforderlichen Gesprächen zu unterstützen
- das SBA kommt auf dieses Angebot gern zurück, wenn notwendig die Gespräche gemeinsam durchzuführen;



Straßenbauamt Stralsund



Matthias Drese
Bürgermeister Gemeinde Satow